



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 355.20 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA Y PROMOTORA, SATELITE, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-21270004-4-43923

Original	Inicio	Fin		Importe
	03/12/2021	01/05/2022	\$	24,411,439.85
	03/12/2021	01/05/2022	\$	24,411,439.85

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
4.65%	5.47%	-0.82%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,135,131.95	\$ -	\$ 1,135,131.95
4.65%	0.00%	0.00%

**Situación actual de la obra:**

Se realizan trabajos preliminares, colocación de tapial, trazo y nivelación, retiro de concreto hidráulico, habilitación de acero de cimentación.

