



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m²

CONTRATISTA: CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21290002-4-43924

	Inicio	Fin	Importe
Original	03/12/2021	01/05/2022	\$ 25,578,492.08
	03/12/2021	01/05/2022	\$ 25,578,492.08

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
3.65%	1.02%	2.63%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 932,924.55	\$ -	\$ 932,924.55
3.65%	0.00%	0.00%

Situación actual de la obra:

Se realizan los trabajos preliminares, colocación de tapial, trazo y nivelación, terracerías, habilitado de acero de cimentación, verificación en conjunto con el área operativa de la unidad los puntos de interconexión de las diferentes instalaciones.