



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 421.80 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-21020001-4-43925

	Inicio	Fin	Importe
Original	10/12/2021	08/05/2022	\$ 25,230,747.85
	10/12/2021	08/05/2022	\$ 25,230,747.85

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
3.75%	0.53%	3.22%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 939,455.23	\$ -	\$ 939,455.23
3.75%	0.00%	0.00%

**Situación actual de la obra:**

El área que se encuentra dentro de la Unidad fue entregada en tiempo y forma a la contratista por lo que se iniciaron con las actividades preliminares como ubicación y trazo del edificio, colocación de tapial, definición y elaboración de letrero de obra, instalación de caseta.