



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 421.80 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

**Contrato 1-21220004-4-43928**

Original	Inicio	Fin	Importe
	10/12/2021	08/05/2022	\$ 23,981,843.21
	10/12/2021	08/05/2022	\$ 23,981,843.21

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
2.13%	0.65%	1.48%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 511,207.46	\$ -	\$ 511,207.46
2.13%	0.00%	0.00%

**Situación actual de la obra:**

El área que se encuentra dentro de la Unidad fue entregada en tiempo y forma a la contratista por lo que se iniciaron con las actividades preliminares como ubicación y trazo del edificio, colocación de tapial, definición y elaboración de letrero de obra, instalación de caseta.