



**TIPO DE OBRA:** Construcción de un Centro de Mezclas  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 320 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-21140002-4-43930

	Inicio	Fin		Importe
Original	13/12/2021	11/05/2022	\$	25,393,305.47
	13/12/2021	11/05/2022	\$	25,393,305.47

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
3.08%	2.43%	0.65%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 782,113.80	\$ -	\$ 782,113.80
3.08%	0.00%	0.00%

**Situación actual de la obra:**

El área que se encuentra dentro de la Unidad fue entregada en tiempo y forma a la contratista por lo que se iniciaron con las actividades preliminares como trazo del edificio y colocación del tapial, donde se localizaron instalaciones que imposibilitan el desplante de la estructura como la cancelación de una boca de tormenta, retiro de tubería pluvial y demolición de 2 registros pluviales que dan servicio a la unidad por lo que se considera la reubicación del inmueble.