



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 320 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-21120003-4-43932

|                 | <b>Inicio</b> | <b>Fin</b> | <b>Importe</b>   |
|-----------------|---------------|------------|------------------|
| <b>Original</b> | 16/12/2021    | 14/05/2022 | \$ 25,774,570.96 |
|                 | 16/12/2021    | 14/05/2022 | \$ 25,774,570.96 |

| <b>Avance físico</b>     |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Programado</b>        | <b>Real</b>  | <b>Atraso</b> |
| <b>2.86%</b>             | <b>2.86%</b> | <b>0.00%</b>  |
| <b>Avance financiero</b> |              |               |
| <b>Programado</b>        | <b>Real</b>  | <b>Atraso</b> |
| \$ 634,372.85            | \$ -         | \$ 634,372.85 |
| <b>2.46%</b>             | <b>0.00%</b> | <b>2.46%</b>  |

**Situación actual de la obra:**

El área que se encuentra dentro de la Unidad fue entregada en tiempo y forma a la contratista, por lo que se iniciaron con las actividades preliminares como trazo y sembrado del edificio, colocación de tapial definición y elaboración de letrero de obra.