



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 342 m²

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21030002-4-43933

Original	Inicio	Fin	Importe
	17/12/2021	15/05/2022	\$ 27,065,391.46
	17/12/2021	15/05/2022	\$ 27,065,391.46

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
1.32%	1.14%	0.18%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 357,382.89	\$ -	\$ 357,382.89
1.32%	0.00%	0.00%

Situación actual de la obra:

El área que se encuentra dentro de la Unidad, misma que fue entregada en tiempo y forma a la contratista, por lo que se iniciaron con las actividades preliminares como trazo y sembrado del edificio, colocación de tapial definición y elaboración de letrero de obra.