



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subdivisión de Construcción Zona Centro Sur
Residencia de Obra



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

En la Ciudad de México, siendo las 10.00, horas del día 28 de junio del 2021, se reúnen en la oficina de la División de Construcción, instalada en el 1^{er} Piso del edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la calle de Durango N° 291 Colonia Roma Norte, código postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo “El Instituto”, el **Ing. Luis Carlos Martínez Rincón**, quien fue designado con oficio No. 09 53 84 61 1CH0/0986 de fecha 03 de noviembre de 2020, como Residente de Obra para cierre administrativo del IMSS, actuando con las facultades otorgadas por el artículo 53 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 24 fracción III, 112 y 113 fracción XIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la **Ing. Esther Evangelina Márquez García** como Superintendente de Obra de la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR MAFYN, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo “El Contratista” cuyas firmas aparecen al final de la presente acta y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, para llevar a cabo el **Finiquito del Contrato** relativo a los trabajos de **AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ**, con base a lo estipulado en la cláusula Vigésima Tercera del contrato y a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de conformidad con lo siguiente: -----

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: -----

El 09 de agosto de 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en adelante “El Instituto” y la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR MAFYN, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo “El Contratista”, suscribieron el Contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre OIa base de precios unitarios número 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871, cuyo objeto consiste en la “**AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ**”, ubicado en Avenida Cuauhtémoc Esquina Cervantes y Padilla S/N, colonia Formando Hogar, Código Postal 91810, Veracruz, Veracruz. Cuyos trabajos incluyen todos los espacios, locales e instalaciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento y operación del Servicio de Urgencias, apegados a la imagen institucional para este tipo de Inmuebles.-----

2. IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: -----

Con fecha 9 de agosto de 2018, se formalizó el contrato de obra pública número **2-15310002-4-43871** bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios con un importe de **\$ 9’946,493.67** (Nueve millones novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 67/100 M.N.) más I.V.A.-----



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

Con fecha 20 de mayo de 2021, se formalizo Convenio Modificatorio al monto del Contrato Número 2-15310002-4-43871C1-21, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios con un importe de \$ 599,588.68 (quinientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.) más I.V.A. El importe Total Convenido ascendió a cantidad de \$ 10'546,082.35 (Diez Millones quinientos cuarenta y seis mil ochenta y dos pesos 35/100 M.N.) más I.V.A.,

3. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL; PLAZO EN EL QUE REALMENTE SE EJECUTARON INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

El plazo real de ejecución de los trabajos fue de 180 días naturales teniendo como fecha de inicio el 10 de agosto de 2018 y fecha de término el 05 de febrero de 2019, ejecutándose los trabajos hasta su total conclusión dentro del plazo contractual. Se aclara que quedaron trabajos de detallado pendientes, los cuales fueron subsanados de acuerdo a lo indicado en el numeral 4 de la presente acta.

4. AVISO DE TERMINACIÓN

Con fecha 08 de marzo de 2019, "El Contratista" notificó a la Residencia de Obra de "El Instituto" mediante escrito número 100-VER-080319-VERACRUZ y nota de bitácora N° 159, la terminación de los trabajos objeto del contrato 2-15310002-4-43871, en cumplimiento con el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164 de su Reglamento.

5. RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

Las partes manifiestan que durante la ejecución de los trabajos se revisaron y autorizaron 74 estimaciones por un monto de \$ 10'546,054.39 (Diez Millones quinientos cuarenta y seis mil cincuenta y cuatro pesos 39/100 M.N.) más I.V.A., conforme se detalla en la tabla 1.

Tabla 1

Relación de Estimaciones Pagadas

Table with 4 columns: Número de Estimación, Periodo de Ejecución, Importe estimado sin IVA, Descripción genérica de los trabajos o conceptos por el cual se generó la estimación. It contains two rows of data.

Handwritten signatures in blue ink.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subdivisión de Construcción Zona Centro Sur
Residencia de Obra



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

				INSTALACIONES NORMAL
3	09-ago-18	31-ago-18	\$ 12,488.15	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
4	09-ago-18	31-ago-18	\$ 904.34	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
5	01-sep-18	30-sep-18	\$ 343,668.48	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
6	01-sep-18	30-sep-18	\$ 12,145.76	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
7	01-sep-18	30-sep-18	\$ 360,558.28	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
8	01-oct-18	31-oct-18	\$ 116,780.29	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
9	01-oct-18	31-oct-18	\$ 3,683.43	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
10	01-oct-18	31-oct-18	\$ 333,656.41	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
11	01-oct-18	31-oct-18	\$ 82,552.02	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
12	01-nov-18	30-nov-18	\$ 194,417.81	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
13	01-nov-18	30-nov-18	\$ 15,303.76	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
14	01-nov-18	30-nov-18	\$ 605,823.93	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
15	01-nov-18	30-nov-18	\$ 84,575.70	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
16	01-dic-18	31-dic-18	\$ 1,247,642.08	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
17	01-dic-18	31-dic-18	\$ 24,454.71	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
18	01-dic-18	31-dic-18	\$ 514,554.95	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
19	01-dic-18	31-dic-18	\$ 85,451.27	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
20	01-ene-19	31-ene-19	\$ 55,452.72	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
21	01-ene-19	31-ene-19	\$ 793,691.54	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subdivisión de Construcción Zona Centro Sur
Residencia de Obra



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

22	01-ene-19	31-ene-19	\$ 69,907.81	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
23	01-ene-19	31-ene-19	\$ 1,456.80	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
24	01-ene-19	31-ene-19	\$ 2,775.87	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
25	01-ene-19	31-ene-19	\$ 1,287,784.33	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
26	01-ene-19	31-ene-19	\$ 894,075.86	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
27	01-ene-19	31-ene-19	\$ 860.58	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
28	01-ene-19	31-ene-19	\$ 948.71	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
29	01-ene-19	31-ene-19	\$ 76,502.20	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
30	01-ene-19	31-ene-19	\$ 98,934.87	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
31	01-feb-19	05-feb-19	\$ 11,497.42	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
32	01-feb-19	05-feb-19	\$ 60,803.60	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
33	01-feb-19	05-feb-19	\$ 1,567.83	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
34	01-feb-19	05-feb-19	\$ 10,571.96	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
35	01-feb-19	05-feb-19	\$ 100,135.25	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
36	01-feb-19	05-feb-19	\$ 20,457.19	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
37	01-feb-19	05-feb-19	\$ 167,490.93	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
38	01-feb-19	05-feb-19	\$ 141,034.49	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
39	01-feb-19	05-feb-19	\$ 32,152.04	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
40	10-ago-18	31-ago-18	\$ 7,539.43	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
41	01-sep-18	30-sep-18	\$ 37,478.23	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subdivisión de Construcción Zona Centro Sur
Residencia de Obra



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

42	01-nov-18	30-nov-18	\$ 199,941.77	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
43	01-dic-18	31-dic-18	\$ 75,376.51	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
44	01-sep-18	30-sep-18	\$ 10,777.86	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
45	01-sep-18	30-sep-18	\$ 1,188.50	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
46	01-oct-18	31-oct-18	\$ 7,536.42	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
47	01-oct-18	31-oct-18	\$ 353.66	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXCEDENTE
48	01-dic-18	31-dic-18	\$ 5,898.82	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
49	01-ene-19	31-ene-19	\$ 2,528.90	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL NORMAL
50	01-sep-18	30-sep-18	\$ 15,640.51	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
51	01-sep-18	30-sep-18	\$ 17,455.76	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
52	01-oct-18	31-oct-18	\$ 23,884.35	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
53	01-oct-18	31-oct-18	\$ 6,778.68	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
54	01-nov-18	30-nov-18	\$ 32,628.86	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
55	01-nov-18	30-nov-18	\$ 20,171.21	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
56	01-dic-18	31-dic-18	\$ 102,828.95	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
57	01-dic-18	31-dic-18	\$ 134,408.33	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
58	01-ene-19	31-ene-19	\$ 48,551.27	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
59	01-ene-19	31-ene-19	\$ 65,195.56	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE
60	01-feb-19	28-feb-19	\$ 93,147.48	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES NORMAL
61	01-feb-19	28-feb-19	\$ 3,716.00	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXCEDENTE



[Handwritten signature]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subdivisión de Construcción Zona Centro Sur
Residencia de Obra



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

62	10-ago-18	31-ago-18	\$ 993.37	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
63	01-sep-18	30-sep-18	\$ 2,486.17	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
64	01-oct-18	31-oct-18	\$ 28,484.88	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
65	01-nov-18	30-nov-18	\$ 94,023.89	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
66	01-dic-18	31-dic-18	\$ 5,425.72	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
67	01-ene-19	31-ene-19	\$ 31,040.36	CORRESPONDIENTE A OBRA CIVIL EXTRAORDINARIA
68	01-sep-18	30-sep-18	\$ 35,843.06	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXTRAORDINARIA
69	01-oct-18	31-oct-18	\$ 135,701.68	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXTRAORDINARIA
70	01-nov-18	30-nov-18	\$ 37,430.66	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXTRAORDINARIA
71	01-dic-18	31-dic-18	\$ 306,369.37	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXTRAORDINARIA
72	01-ene-19	31-ene-19	\$ 112,001.62	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXTRAORDINARIA
73	01-feb-19	28-feb-19	\$ 191,309.75	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXTRAORDINARIA
74	01-feb-19	05-feb-19	\$ 628,147.21	CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES EXTRAORDINARIA
Total:			\$ 10,546,054.38	

A esta fecha esta residencia de Obra manifiesta en conjunto con el Superintendente que no existen estimaciones pendientes por autorizar ni estimar por ninguna de las partes.-----



(Handwritten signatures and initials)



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Coordinación Técnica de Proyectos y
Construcción de Inmuebles
División de Construcción
Subdivisión de Construcción Zona Centro Sur
Residencia de Obra



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

RESUMEN CONTABLE

Importe del Contrato	\$ 9,946,493.67
Importe Total Convenios	\$ 599,588.68
Importe Total Contratado	\$ 10,546,082.35
Importe Estimado Ordinarios	\$ 7,694,858.76
Importe Estimado Adicionales	\$ 910,824.10
Importe Estimado No Contemplados en Catálogo (Extraordinarios)	\$ 1,940,371.53
Deductivas	\$ 0.00
Ajuste de Costos	\$ 0.00
Penas convencionales	\$ 0.00
Gastos no recuperables	\$ 0.00
Ajuste de Indirectos	\$ 0.00
Importe Total Estimado	\$ 10,546,054.38
Importe por Estimar	\$ 0.00
Importe Total Ejercido	\$ 10,546,054.38
Importe No Ejercido	\$ 27.97

**TABLA 2
CRÉDITOS A FAVOR DE LAS PARTES**

Créditos a favor del contratista "C"		Créditos a favor del IMSS "D"	
Descripción del concepto que origina el crédito	Importe "A"	Descripción del concepto que origina el crédito	Importe "B"
Importe total de créditos a favor de la Empresa	\$0.00	Importe total de créditos a favor del IMSS	\$0.00
Saldo del crédito a favor de la Empresa A - B = "C"	\$0.00	Saldo del crédito a favor del IMSS B - A = "D"	\$0.00



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

6. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

Con fecha 12 de abril de 2019, se llevó a cabo la Recepción Física de los trabajos realizados bajo el amparo del contrato No. 2-15310002-4-43871 y número de compromiso 4-43871, formalizada mediante el Acta de Recepción Física, misma que se anexa al presente documento.

7. ESTIMACION FINAL:

Con esta fecha las partes manifiestan que la Estimación final para este contrato corresponde a la número 74 por un importe de \$628,147.21 más I.V.A., periodo de ejecución del 01 de febrero al 05 de febrero de 2019, concepto de instalaciones extraordinaria y autorizada por el residente de obra Ing. Luis Carlos Martínez Rincón.

8. MANIFESTACIÓN QUE LA EMPRESA EXTIENDE EL FINIQUITO MÁS AMPLIO QUE EN DERECHO PROCEDA:

Con esta fecha "El Contratista", manifiesta su conformidad en la integración del presente documento y en la liquidación determinada en numeral 5 (CINCO), donde se establece que no existe ningún adeudo por parte de "El Instituto", por lo que se otorga el finiquito más amplio que en derecho procede, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar a "El Instituto", cualquier otro pago relacionado con este contrato No. 2-15310002-4-43871 y número de compromiso 4-43871.

9. CONSTANCIA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:

En apego al artículo 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas la Superintendencia de Obra entrega a la Residencia de Obra por escrito No. 166-200120-VERACRUZ de fecha 21 de enero de 2020 la fianza de vicios ocultos. Datos de la Fianza: Folio: 1204069, Movimiento: POLIZA, Fianza: 19A56759, Obligación: BUENA CALIDAD, Moneda: PESOS, Agente: 224414, Nombre: YOLANDA MARIA PEREZ URIARTE, División: METROPOLITANA, R.F.C. Fiado: GCM970912KP1, Endoso: 19A56759, C.C.: 3002060, Prima: \$11,935.79, Monto Total de la Fianza: \$994,649.37, Gastos de Expedición y D.I.V.: \$2,067.75, Otros Gastos: \$0.00, Gasto de Seguro: \$0.00, Gasto de Servicio de Ajuste: \$0.00, Sub Total: \$14,003.54, I.V.A. 16.00%: \$2,240.57. Prima Total: \$16,244.11, Monto Afianzado del Movimiento: \$994,649.37, Ramo: ADMINISTRATIVO, Subramo: OBRA, Dorama, Institución de Garantías, S.A., el cual cubre el 10% del monto ejercido.

10. EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:

Las partes manifiestan su conformidad en el contenido y alcance del presente documento y que a esta fecha no existen adeudos, por lo tanto se lleva a cabo la extinción de los derechos y obligaciones que se derivan del contrato número 2-15310002-4-43871 y compromiso número 4-43871 de fecha 9 de agosto de 2018, por lo que no se reservan derecho alguno para anteriores reclamaciones, salvo el derecho que subsiste para el IMSS, conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un periodo de doce meses contados a partir de la Recepción Física de los



Handwritten signatures in blue ink



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
 Cartera de Inversión
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos y
 Construcción de Inmuebles
 División de Construcción
 Subdivisión de Construcción Zona Centro Sur
 Residencia de Obra



DOCUMENTO QUE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO 2-15310002-4-43871 Y NÚMERO DE COMPROMISO 4-43871 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 CMN ADOLFO RUIZ CORTINES, VERACRUZ.

trabajos, en el caso de que surjan defectos, pagos en exceso, trabajos mal ejecutados, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "El Contratista" con motivo de los trabajos ejecutados. Una vez transcurridos los doce meses "El Contratista" deberá solicitar por escrito la cancelación de la garantía de vicios ocultos a la División de Construcción, no siendo este documento válido para tal efecto.

10. CIERRE DEL DOCUMENTO:

Se cierra el presente documento a las 13.00 horas del día en que se levanta, firmándola de conformidad los que en ella intervinieron.

Por "El Contratista".

Por "El Instituto".

Ing. Esther Evangelina Márquez García
 Superintendente de obra

Ing. Luis Carlos Martínez Rincón
 Residente de Obra