





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

En la Ciudad de México, siendo las 11:00, horas del día 11 de noviembre de 2022, se reúnen en la oficina que ocupa la Residencia de Obra instalada para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos relativos a la "Remodelación en Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI", ubicado en Avenida Cuauhtémoc no. 330, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por el Instituto Mexicano del Seguro Social en adelante "El Instituto", el Ing. Víctor Manuel Zaldivar Rivero, como Residente de Obra, designado con oficio no. 09 53 84 61 1G10/0833 de fecha 7 de julio de 2022, y por la empresa A. Z. Constructores, S. A. de C. V. en adelante "El Contratista", el Ing. Miguel Ángel Andrade Aguirre como Superintendente de construcción, cuyas firmas aparecen al final de la presente y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, para llevar a cabo el Acto de Recepción Física de los Trabajos relativos a la "Remodelación en Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI", con base a lo estipulado en la cláusula decima novena contractual y a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:-----

I. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.-----

Se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos relacionados al contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número 1-21370002-4-43917 y número de compromiso 4-43917, de fecha 19 de noviembre de 2021, adjudicado a la empresa A. Z. Constructores, S. A. de C. V., para los trabajos de "Remodelación en Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI".-----

2022 Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

II. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS.-----

El 19 de noviembre de 2021, "El Instituto" y "El Contratista", celebraron el contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-21370002-4-43917 y no. de compromiso 4-43917, de acuerdo con la cláusula TERCERA, se establece que el importe del contrato fue por un total de **\$18'981,964.23** (Dieciocho millones novecientos ochenta y un mil novecientos sesenta y cuatro pesos 23/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.-----

III. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL; PLAZO EN EL QUE REALMENTE SE EJECUTARON INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.-----

El 19 de noviembre de 2021, "El Instituto" y "El Contratista", celebraron el contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-21370002-4-43917 y no. de compromiso 4-43917, de acuerdo con la cláusula CUARTA., se estipula el plazo de ejecución de los trabajos en **140 días naturales**, pactándose como fecha de inicio el **22 de noviembre de 2021** y de terminación el **10 de abril de 2022**.-----

Sucesivo a esto con fecha **28 de abril de 2022**, "El Instituto" y "El Contratista" suscribieron el Convenio modificadorio al plazo del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-21370002-4-43917C1-22 y no. de compromiso 4-43917C1-22, el cual aumento el plazo **34 días naturales**, es decir 24.29% con relación al plazo inicial, lo anterior aumento el plazo del **11 de abril de 2022** al **14 de mayo de 2022**, derivado de liberación de áreas tardías, ajustes al proyecto ejecutivo y





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA “REMODELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI”.-----

cantidades adicionales.-----

Con fecha **30 de junio de 2022**, “El Instituto” y “El Contratista” suscribieron el Convenio adicional al plazo del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-21370002-4-43917C2-22 y no. de compromiso 4-43917C2-22, el cual aumento el plazo **47 días naturales**, es decir 33.57% con relación al plazo inicial, lo anterior aumento el plazo del **15 de mayo de 2022 al 30 de junio de 2022**, derivado de ajustes al proyecto ejecutivo y cantidades adicionales.-----

Posteriormente con fecha **5 de agosto de 2022**, “El Instituto” y “El Contratista” suscribieron el Convenio adicional al plazo del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-21370002-4-43917C3-22 y no. de compromiso 4-43917C3-22, el cual aumento el plazo **45 días naturales**, es decir 32.14% con relación al plazo inicial, lo anterior aumento el plazo del **1 de julio de 2022 al 14 de agosto de 2022**, derivado de ajustes al proyecto ejecutivo y cantidades adicionales.-----

En fecha **28 de septiembre de 2022**, “El Instituto” y “El Contratista” suscribieron el Convenio adicional al plazo del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios no. 1-21370002-4-43917C4-22 y no. de compromiso 4-43917C4-22, el cual aumento el plazo **47 días naturales**, es decir 33.57% con relación al plazo inicial, lo anterior aumento el plazo del **15 de agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2022**, derivado de ajustes al proyecto ejecutivo y cantidades adicionales.-----

Por lo anterior, el plazo de ejecución total de los trabajos comprendió **313 días naturales**, contemplados a partir del día **22 de noviembre de 2021** y con fecha de terminación del





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMODELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".

30 de septiembre de 2022.

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS.

Durante la ejecución de los trabajos se elaboraron y autorizaron 44 (cuarenta y cuatro) estimaciones a precios unitarios por un importe de \$13 199,203.00 (Trece millones ciento noventa y nueve mil doscientos tres pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

Las estimaciones autorizadas y pagadas a la fecha de la presente acta, se detallan en la Tabla 1 en la que se identifican de forma genérica como se ejecutaron los trabajos.

Table with 5 columns: NUM. EST., TIPO, PERIODO DE EJECUCIÓN, IMPORTE ESTIMADO SIN IVA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS TRABAJOS O CONCEPTO POR EL CUAL SE GENERÓ LA ESTIMACIÓN. It contains 3 rows of data.





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMODELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

TABLA 1 RELACIÓN ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PAGADAS				
NUM. EST.	TIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA	DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS TRABAJOS O CONCEPTO POR EL CUAL SE GENERÓ LA ESTIMACIÓN.
4	A-INST	NOV-21	\$4,740.58	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
5	O-OC	DIC-21	\$344,250.77	PRELIMINARES Y TERRACERÍAS, ALBAÑILERIA, MANO DE OBRA ÚNICAMENTE.
6	A-OC	DIC-21	\$103,847.85	PRELIMINARES Y TERRACERÍAS, ALBAÑILERIA, MANO DE OBRA ÚNICAMENTE.
7	O-INST	DIC-21	\$145,763.07	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.
8	A-INST	DIC-21	\$55,929.89	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.
9	O-OC	ENE-22	\$258,976.49	PRELIMINARES Y TERRACERÍAS, ALBAÑILERIA.
10	A-OC	ENE-22	\$170,331.41	PRELIMINARES Y TERRACERÍAS, ALBAÑILERIA.
11	O-INST	ENE-22	\$518,113.29	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN SONIDO Y VOCEO, INSTALACIÓN TELEFONIA E INFORMÁTICA, INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIO.
12	A-INST	ENE-22	\$17,005.95	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN TELEFONIA E INFORMÁTICA, INSTALACIÓN DETECCIÓN DE



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

TABLA 1
RELACIÓN ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PAGADAS

Table with 5 columns: NUM. EST., TIPO, PERIODO DE EJECUCIÓN, IMPORTE ESTIMADO SIN IVA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS TRABAJOS O CONCEPTO POR EL CUAL SE GENERÓ LA ESTIMACIÓN. Rows 13-20 include details on construction types (O-OC, A-OC, O-INST, A-INST), periods (FEB-22, MAR-22), and amounts.

Handwritten signature and blue ink scribbles over the bottom right of the table area.





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

TABLA 1
RELACIÓN ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PAGADAS

Table with 5 columns: NUM. EST., TIPO, PERIODO DE EJECUCIÓN, IMPORTE ESTIMADO SIN IVA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS TRABAJOS O CONCEPTO POR EL CUAL SE GENERÓ LA ESTIMACIÓN. Rows include items 21 through 26 with details on type, period, amount, and description.





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".

TABLA 1
RELACIÓN ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PAGADAS

Table with 5 columns: NUM. EST., TIPO, PERIODO DE EJECUCIÓN, IMPORTE ESTIMADO SIN IVA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS TRABAJOS O CONCEPTO POR EL CUAL SE GENERÓ LA ESTIMACIÓN. Rows 27-38.





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

Table with 5 columns: NUM. EST., TIPO, PERIODO DE EJECUCIÓN, IMPORTE ESTIMADO SIN IVA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS TRABAJOS O CONCEPTO POR EL CUAL SE GENERÓ LA ESTIMACIÓN. Rows include items 39-44 and a TOTAL row.

A la fecha de la presente acta se identificó que se tienen trabajos ejecutados, lo que motiva que se tengan 1 (una) estimación en revisión pendiente de autorización a precios unitarios, por un importe de \$48,019.45 (cuarenta y ocho mil diecinueve pesos 45/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.-----

Las estimaciones que se encuentran en revisión pendientes de autorización se detallan en la Tabla 2 en la que se identifican de forma genérica como se ejecutaron los trabajos.-----

TABLA 2
RELACIÓN DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZAR





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

Table with 4 columns: NUM. EST., PERIODO DE EJECUCIÓN, IMPORTE ESTIMADO SIN IVA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS TRABAJOS O CONCEPTO POR EL CUAL SE GENERÓ LA ESTIMACIÓN. Includes rows for item 45 and a TOTAL row.

Asimismo, se identifica que se tienen trabajos ejecutados, conceptos no previstos en el catálogo de la licitación y ajustes de costos autorizados, de los cuales "El Contratista" tiene pendiente la entrega de las estimaciones correspondientes a "El Instituto" para su revisión y en su caso autorización.-----

V. AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.-----

Con fecha 30 de septiembre de 2022, a través de la nota de bitácora no. 143, "El Contratista" notifico a "El Instituto" la terminación total de los trabajos.-----

Posteriormente el 13 de octubre de 2022, se constituyó el Acta Circunstanciada en la que se hizo constar la Primer Verificación Física de los Trabajos, donde se detectaron una serie de detalles, para lo cual "El Instituto" otorgó a "El Contratista" 12 días naturales para corregirlos.-----

En fecha 24 de octubre de 2022, se constituyó el Acta Circunstanciada en la que se hizo constar la Segunda Verificación Física de los Trabajos, donde nuevamente se detectaron una serie de detalles, para lo cual "El Instituto" otorgó a "El Contratista" 10 días naturales para corregirlos.-----



2022 Ricardo Flores Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

Sucesivo a esto, el 2 de noviembre de 2022, se constituyó el Acta Circunstanciada en la que se hizo constar la Tercer Verificación Física de los Trabajos, donde nuevamente se detectaron una serie de detalles, para lo cual "El Instituto" otorgó a "El Contratista" 3 días naturales para corregirlos.-----

Por último, el 4 de noviembre de 2022, a través de la nota de bitácora no. 169, "El Instituto" informó a "El Contratista" la fecha de recepción de total de los trabajos.-----

VI. SITUACIÓN FÍSICA.-----

Una vez recorrido e inspeccionado las áreas objeto de los trabajos ejecutados y habiendo verificado de que los mismos se encuentran terminados, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, se determina que está en condiciones de ser recibidas.-----

Esta acta no exime a "El Contratista" de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para "El Instituto" por concepto de defectos y vicios ocultos.-----

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES RESPECTO A LA ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS





ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMODELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

BIENES INSTALADOS.-----

Se hace constar que se integra como Anexo 1 de la presente acta y que fue elaborado y entregado a la Residencia de Obra con fecha 11 de noviembre de 2022, la documentación que derivó de la ejecución de los trabajos de "Remodelación en Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI".-----

VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA.-----

Para garantizar los trabajos en cumplimiento del artículo 66, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto, "El Contratista" entrega la póliza de fianza no. 3190-07180-5, expedida el 11 de noviembre de 2022 por la Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., por un importe de \$1 898,196.42 (Un millón ochocientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos 42/100 M.M.) más el Impuesto al Valor Agregado, para responder por los defectos que resulten de los trabajos ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir. Anexo 2.-----

Las obligaciones de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no se hubiere presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago. -----

IX. NOTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO QUE HARÁ CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.-----

[Handwritten signature]



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO. 1-21370002-4-43917 Y NO. DE COMPROMISO NO. 4-43917, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA "REMDELACIÓN EN SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI".-----

Respecto a la realización del finiquito, se asienta que se llevara a cabo una vez que se formalice el cierre del contrato de acuerdo al artículo 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-----

La firma de la presente acta es sin perjuicio de las formalidades que deberán celebrar las partes una vez determinado el saldo total de acuerdo al finiquito, de conformidad con lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-----


X. CIERRE DEL DOCUMENTO.-----

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta administrativa, siendo las 13:30 horas del día de su inicio, y una vez leída la presente y estando de acuerdo con su contenido las personas que en ella intervienen, entregando copia con firmas autógrafas a cada uno de los participantes.-----

FIRMA DE LOS ASISTENTES.-----

Por Instituto Mexicano del Seguro Social

Por "El Contratista" A.Z. Constructores S.A. de C.V.


Ing. Victor Manuel Zaldivar Rivero
Residente de obra


Ing. Miguel Ángel Amador de Aguirre
Superintendente de Construcción.

