

CÉDULA DE AVANCE DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

TIPO DE UNIDAD:	Hospital Rural No. 69 IMSS Bienestar		No. de Reporte	1	
TIPO DE OBRA:	DESARROLLO DE LA OBRA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL No. 69			PERIODO:	19-dic-22 al 31-dic-22
LOCALIDAD:	San Quintín, Baja California				
Nº DE CONTRATO:	1-22520001-4-43963	COMPROMISO:	4-43963	CONVENIO/TIPO:	
SUP. CONSTRUIDA:	1063.50 m²	IMPORTE DEL CONTRATO (C/IVA):	\$ 209,706,148.45	NÚMERO:	
FECHA DE INICIO:	19-dic-22	FECHA DE TÉRMINO:	15-ago-22	COMPROMISO:	
EMPRESA:	GLOBAL MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. de C.V.		PLAZO DE EJECUCIÓN:	240 Días Naturales	

PROCESO DE OBRA

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO	0.90%	0.50%	0.40%
AVANCE FINANCIERO	\$ 1,886,637.03 0.90%	\$ - 0.00%	\$ 1,886,637.03 0.90%
FUERZA DE TRABAJO	8.00	5.00	3.00
MATERIALES	1.00%	1.00%	0.00%

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$0.00

ESTIMACIONES (CON IVA)

PAGADAS a la:	MONTO:	\$	-
ORDINARIA:	MONTO:	\$	-
ADICIONALES:	MONTO:	\$	-
EXTRAORDINARIAS:	MONTO:	\$	-
AJUSTE DE COSTOS:	MONTO:	\$	-
PENDIENTES DE PAGO:	MONTO:	\$	-
EN REVISIÓN:	MONTO:	\$	-

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

ANTECEDENTES
 se realizan recorridos por el inmueble ara identificar el estado de ductos y tuberías de las diferentes ingenierías.

El contratista realiza las gestiones para la contratación de servicios provicionales de energía electrica, para el desarrollo de los trabajos contratados

REPORTE FOTOGRÁFICO (pie de foto)



Espacio de ampliación de quirófanos

Ampliación de Quirofanos



Tala de Arboles en el area de ampliación de comedor, almacen y casa de maquinas

Zona de ampliación para laboratorio clínico

GRÁFICA DE AVACE DE OBRA

GRAFICA AVANCE FISICO-FINANCIERO DESARROLLO DE LA OBRA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL No. 69

