

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023	Fecha de Adjudicación:	09 DE AGOSTO 2023
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:**

“Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”

EMPRESA:	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-22070003-5-431001	No COMPROMISO:	5-431001
Monto de Contrato:	\$ 35,099,988.06	Monto de Anticipo:	\$ -
Periodo de Ejecución:	23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	494 DIAS

**CONVENIO**

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaJe %)	18.73%	26.19%	7.47%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 9,177,383.11	\$ 9,194,113.26	-\$ 16,730.15
Porcentaje financiero	7.49%	5.94%	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	23.00	24	1.00
Materiales			

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$ 40,715,986.15	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 3,694,624.91	ESTIMACIONES	\$ -
PENDIENTE DE PAGO:	\$ 1,441,179.56	ESTIMACIONES 2:	\$ 1,852,671.39
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:4	\$ 4,427,417.64
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	9.07%		

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

\*EL DIA 29 DE DICIEMBRE SE REALIZA VISITA AL TALLER DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.  
\*EL DIA 03 DE ENERO SE INCORPORA PERSONAL DE INSTALACIONES.  
\*EL DIA 03 DE ENERO SE INCORPORA UN PERSONAL MAS PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURA.