

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-050GYR119-E44-2021	Fecha de Adjudicación:	28-oct-21
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON LOS CORRESPONSABLES EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES, PARA EL REGISTRO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UMF N° 21			
EMPRESA:	ENRIQUE TURRENT FERNÁNDEZ		
No. DE CONTRATO:	2-17380003-543915	No COMPROMISO:	5-43915
Monto de Contrato:	\$3,238,149.27	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	03/11/2021 AL 17/03/2023	Plazo de Ejecución:	500 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	02-nov-21
Periodo: 18-03-23 al 17-03-24	Importe: N/A	Número: 2-17380003-5-43915C1-23	Número compromiso: 5-43915C1-23

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	79.41%	79.41%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$2,571,252.43	\$ 2,558,986.09	-\$ 12,266.34
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	0.00	4	
Materiales	84.00%	84.00%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$3,238,149.27	MONTO CONVENIDO:	\$0.00
MONTO PAGADO:	\$2,558,986.09	HASTA EST. No.:	4
PENDIENTE DE PAGO:	\$679,163.18	HASTA EST. No.:	\$0.00
EN REVISION CON IVA :	\$203,885.68	HASTA EST. No.:	5 AL 13

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$35,257.70

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

1.- Se autoriza convenio a la contratista con fecha de término al 17 de marzo de 2024