



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN ISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula Actualización:

39 04-ene

VISTA GENERAL DE LA OBRA



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

1.- Edificio A se tranaja Albanileria (muros, castillos, cadenas e instalaciones hidraulicas sobre plafon), 2.- Edificio B (muros, cadenas, castillos, pintura de columnas, impermeabilizacion) 3.- Edificio C (muros de albanileria) 4.-Edificio D (estructura de acero, red sanitaria, sistema de tierras, trincheras para subestacion. 5.- Edificio E (impermeabilizacion y albañileria, muros e instalaciones aereas sobre plafon 6.- Obra Exterior (Red sanitaria e Hidraulica, guarniciones, reja metalica frontal perimetral)

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE

PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA
OBRA CIVIL	54.50%	50.00%	-4.50%
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	88%	85%	-3.00%
INSTALACION ELÉCTRICA	6%	6%	0.00%
INSTALACION DE COMUNICACION ENFERMO ENFERMERA	1%	1%	0.00%

DATOS GENERALES							
UNIDAD: HOSPITAL		.L 51	LOCALIDAD: San Buenaventura, Coahuila				
Superficice del Tereno (m2):	Superficice Construida (m2):	Superficice Estacionamiento (m2):	Superficice Obra Exterior (m2):	Superficice Apliacion y Remodelacion (m2):			
57,629.83	6,730.73	1,574.85	19,839.33				
CONTRATO							
No. De Procedimiento:	LO-050GYR119-E44-2022		Fecha de Adjudicación:	01-dic-22			
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:							
Construcción por sustitución del Hospital Rural No. 51 de IMSS bienestar de 30 camas en San							
Benaventura. Coahuila.							
Construcciones y Acabados MOHUSA S.A de C.V. en Participacion Conjunta con Construct				a con Constructora JILSA			
EMPRESA:							
	S.A. de C.V.						
No. DE CONTRATO:	1-22550002-4-43960		No COMPROMISO:	4-43960			
Monto de Contrato:	\$273,465,014.44		Monto de Anticipo:	\$23,753,694.93			
Periodo de Ejecución:	14 de Dic de 2022 al 05 de junio de 2024		Plazo de Ejecución:	540 días naturales			
CONVENIO							
Monto	Plazo	Fecha:	07/07/2023				
Periodo:	eriodo:			Número compromiso:			
11-04-2023 al 01-10-2024	Importe:	1-22550002-4-43960C1-23		4-43960C1-23			
PROCESO DE OBRA (CON IVA)							

Avances Desviación Programado Real Fisico, (En porcentage %) 54.50% 50.00% -4.50% 172,884,582.13 \$193,086,917.33 \$ 20,202,335.20 Financiero (Importers C/IVA) 160 110 -50 Fuerza de trabajo (Prom. mensual) **Materiales** 52.00% 47.00% -5.00% SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES \$317,219,416.75 \$317,219,416.75 MONTO CONTRATO: MONTO CONVENIDO: HASTA EST. No.: MONTO PAGADO: \$193,086,917.33 1 a la 32 HASTA EST. No.: PENDIENTE DE PAGO: \$1,880,460.53 HASTA EST. No.: EN REVISION: \$0.00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					
EJERCICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
2022	\$85,470.94	\$0.00			
2023	\$23,753,694.93	\$0.00			
DENALIZACIONES (SIN IVA)					

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA