

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
 RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula **36**
 Actualización: **03-ene**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-21-2023	Fecha de Adjudicación:	23-may-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR 36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:	ALFREDO FERRER PEREGRINA		
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-43986	No COMPROMISO:	5-43986
Monto de Contrato:	\$5,152,978.47	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	08/06/2023 AL 01/07/2024	Plazo de Ejecución:	390 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	0
Periodo: 0	Importe: 0	Número: 0	Número compromiso: 0

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	66.13%	39.05%	-27.08%
Financiero (Importes S/IVA)	\$3,407,664.66	\$2,012,271.07	-\$1,395,393.59
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$5,152,978.47	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$2,012,271.07	HASTA EST. No.:	6 (SEIS)
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

1.- PAGADAS TODAS LAS ESTIMACIONES (SEIS).