



GOBIERNO DE
MÉXICO



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

No. Cédula
56

Actualización: 31/12/2024

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: IO-50-GYR-050GYR056-N-11-2023

Fecha de Adjudicación: 14 DE NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS"

EMPRESA: SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO: 2-22070003-S-07621

No COMPROMISO: S-07621

Monto de Contrato: \$ 9,896,649.75

Monto de Anticipo: \$ -

Periodo de Ejecución: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 07 DE DICIEMBRE DE 2024

Plazo de Ejecución: 390 DIAS

CONVENIO

Monto

Plazo

Fecha:

Periodo:

Importe:

Número:

Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	98.13%	98.08%	0.05%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 9,896,649.75	\$ 8,855,965.95	\$ 1,040,683.80
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	7.00	14	7.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 11,480,113.71	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO: EST. 1 A 11	\$ 8,844,410.02	HASTA EST. 11	\$ 8,844,410.02
PENDIENTE DE PAGO: EST. 12 Y 13	\$ 1,428,510.48	EST. 12 Y 13	\$ 1,428,510.48
EN REVISION: EST.		EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	77.04%	% PENDIENTE DE PAGO	12.44%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*Con fecha 11 de diciembre se recibe en obra el suministro por parte de la OOAD referente a ventiladores médicos y espirómetro.

*Con fecha 17 de diciembre se recibe el suministro de patchcord para la conexión de servicio de internet en IDF.

*Con fecha 17 de diciembre se recibe en obra al director general del IMSS y al delegado del IMSS Chiapas para ver avances de obra.