



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula **75**
Actualización: **03-ene**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR 119-N-32-2023	Fecha de Adjudicación:	07 DE AGOSTO 2023
-----------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS, NAVOJOA, SONORA

EMPRESA:	PLANET INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-22270004-5-431000	No COMPROMISO:	5-43100
Monto de Contrato:	\$ 33,638,366.63	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 22/08/2023 al 18/03/2025	Plazo de Ejecución:	575 DN

CONVENIO

Monto ☐	Plazo ☐	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	85.94%	78.72%	-7.22%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 28,908,812.28	\$ 26,480,122.21	\$ 2,428,690.07
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	30	30	0
Materiales	86.75%	86.75%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 33,638,366.63	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 24,355,309.37	HASTA EST. No.:	22
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ 44,011.37	HASTA EST. No.:	23,24,25

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	-\$ 87,401.75
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ 230,306.82

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

TRABAJOS EN EJECUCIÓN:

- Se trabaja en revision de instalaciones y habilitado de muros, revision de proyecto.
- Se analisis de avance real, revision de estimacion y conciliacion de cantidades de obra

PROBLEMATICAS:

- Se requiere se le de mayor importacia a las recomendaciones y observaciones que hace la supervision de obra referente a los detalles u observaciones en obra y que se atiendan por parte de la contratista a fin de mejorar la calidad de los trabajos