

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023 Fecha de Adjudicación: 09 DE AGOSTO 2023

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

"Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas"

EMPRESA: SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO: 1-22070003-5-431001 No COMPROMISO: 5-431001
Monto de Contrato: \$ 35,099,988.06 Monto de Anticipo: \$ -
Periodo de Ejecución: 23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024 Plazo de Ejecución: 494 DIAS

CONVENIO

Monto Plazo Fecha:
Periodo: Importe: Número: Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	97.31%	97.27%	-0.05%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 32,851,776.88	\$ 32,985,291.00	-\$ 133,514.12
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	23.00	22	-1.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 40,715,986.15	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO: EST. 1-25	\$ 34,775,349.27	HASTA EST. No. 25	\$ 34,775,349.27
PENDIENTE DE PAGO: EST. 26	\$ 1,206,468.63	EST. 26	\$ 1,206,468.63
EN REVISION:		EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	85.41%	% PENDIENTE DE PAGO	2.96%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*Con fecha 11 de diciembre se recibe en obra el suministro por parte de la OOAD referente a ventiladores médicos y espirómetro.
*Con fecha 17 de diciembre se recibe el suministro de patchcord para la conexión de servicio de internet en IDF.
*Con fecha 17 de diciembre se recibe en obra al director general del IMSS y al delegado del IMSS Chiapas para ver avances de obra.