

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 68  
Actualización: 01/01/2025

### DATOS GENERALES

#### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: LO-50-GYR-050GYR119-N-37-2023 Fecha de Adjudicación: 11-sep-23

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:  
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).

EMPRESA: CURRIE & BROWN MÉXICO, S.A. DE C.V.  
No. DE CONTRATO: 1-22020004-5-431004 No COMPROMISO: 5-431004  
Monto de Contrato: 22,491,020.16 Monto de Anticipo: 0  
Periodo de Ejecución: 25 de septiembre de 2023 al 17 de diciembre de 2024 Plazo de Ejecución: 450 días naturales

#### CONVENIO

Monto ☐ Plazo ☐ Fecha:   
Periodo: ☐ Importe: Número: Número compromiso:

#### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

| Avances                           | Programado      | Real            | Desviación     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Físico, (En porcentaje %)         | 100.00%         | 89.33%          | 10.67%         |
| Financiero (Importes C/IVA)       | \$20,756,711.13 | \$17,318,012.18 | \$3,438,698.95 |
| Fuerza de trabajo (Prom. mensual) | 20              | 20              | 0              |
| Materiales                        | 0.00%           | 0.00%           | 0.00%          |

#### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

##### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO: \$22,491,020.16 MONTO CONVENIDO:  
MONTO PAGADO: \$17,318,012.18 HASTA EST. No.: 22  
PENDIENTE DE PAGO: \$0.00 HASTA EST. No.: 22  
AUTORIZADA: HASTA EST. No.:

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO    | 0.00% |
| RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA | 0.00% |

### Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

LA SUPERVISIÓN TRABAJA EN OBRA CON UNA PLANTILLA DE 20 PERSONAS: 1 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION, 1 ESPECIALISTA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, 1 ANALISTA DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS, 1 ESPECIALISTA EN PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA, 1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE, 2 SUPERVISORES DE OBRA CIVIL, 2 SUPERVISORES DE ACABADOS Y OBRAS EXTERIORES, 1 SUPERVISOR DE ESTRUCTURAS, 1 ESPECIALISTA EN CONTROL DOCUMENTAL Y NORMATIVIDAD, 1 SUPERVISOR DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, 1 SUPERVISOR DE INSTALACIONES SANITARIAS, 1 SUPERVISOR DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 1 SUPERVISOR DE AIRE ACONDICIONADO, 1 SUPERVISOR DE OBRA ELECTROMECÁNICA, 1 SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES. Y UNA BRIGADA DE TOPOGRAFÍA DE 2 INTEGRANTES.

EN PROCESO LA ELABORACION DEL CONVENIO 1 DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO CON TERMINO AL 30 DE ABRIL DEL 2025