



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
SECRETARÍA DE SALUD

No. Cédula 75
Actualización: 03-ene

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-12-2024	Fecha de Adjudicación:	28 DE MAYO DE 2024
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS, EN NAVOJOA, SONORA			
EMPRESA:	MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ		
No. DE CONTRATO:	2-22270004-5-431032	No COMPROMISO:	5-431032
Monto de Contrato:	\$ 473,435.89	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 03/06/2024 al 27/02/2025	Plazo de Ejecución:	270 DN

CONVENIO

Monto ☐	Plazo ☐	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	91.02%	71.03%	-19.99%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 430,921.35	\$ 336,281.51	\$ 94,639.84
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	4	2	2
Materiales	55.89%	51.13%	-4.76%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 473,435.89	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ 8,974.47
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ 8,974.47

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

- *Visita de obra el día 08 de noviembre de 2024
- *Se revision de cajas registro en muro
- *Revision de centros de carga y bajadas en secciones en construccion
- *Revision de estañado para conexiones y tema de cableado para alimentadores principales para 220 v y 440 v
- *a la fecha no ha presentado ninguna estimacion.