

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No.
Actuali

90
31/12/2024

DATOS GENERALES UVIE

UNIDAD: HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS		LOCALIDAD: Ciudad Juárez, Chihuahua		
Superficie del Tereno (m2):	Superficie Construida (m2):	Superficie Estacionamiento (m2):	Superficie Obra Exterior (m2):	Superficie Apliación y Remodelacion (m2):
75,000.00	41,276.96	10,485.67	56,284.12	5,691.74

CONTRATO

No. De Procedimiento:	12763	Fecha de Adjudicación:	N/A
-----------------------	--------------	------------------------	------------

OBRA Y/O SERVICIO: "UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN, TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN CIUDAD JUÁREZ.

RAZÓN SOCIAL	MONSERRATT ALBERTINA ÁVILA ELIZONDO		
No. DE CONTRATO:	2-21080005-5-431035	No COMPROMISO:	5-431035
Monto de Contrato:	\$1,052,120.00	R.F.C. AIEM780326FD9	
Registro patronal IMSS	A4078262102		
No. De obra o servicio/PREI	2108005		

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico Global (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Fisico de obra (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Fisico de equipos (En porcentaje %)	100.00%	0.00%	100.00%

VISTA GENERAL DE LA OBRA



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

FALTA DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01

SOLO SE PRESENTÓ UNA ESTIMACIÓN EN EL AÑO 2024