

DATOS GENERALES

UNIDAD: NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS

No. De Procedimier AO-50-GYR-050GYR119-N-26-2024 Fecha de Adjudicac 26-jul-24
 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL
 NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN.

EMPRESA:	MT INGENIERIA, SA DE CV		
No. DE CONTRATO:	2-2233000-5-431042	No COMPROMISO:	5-431042
Monto de Contrato:	\$ 1,153,428.83	Monto de Anticipo:	SIN ANTICIPO
Periodo de Ejecución:	DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	120 DIAS

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:			Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	100.00%	25.00%	75.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 1,153,428.83	\$ -	\$ 1,153,428.83
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	NA	NA	NA
Materiales	NA	NA	NA

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:		MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ 231,095.14	HASTA EST. No.:	1 AL 3

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

La contratista de la UVIE no ingresó sus estimaciones en tiempo y forma, tampoco entregó la informacion necesaria para poder hacer un convenio en tiempo, ya que su contrato vencio el 29 de noviembre de 2024

