

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS			
No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-25-2024	Fecha de Adjudicación:	25 DE JULIO DE 2024
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
"UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONESELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TUTTLA GUTIERREZ, CHIAPAS".			
EMPRESA:	ELECTROGAZA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-22070003-5-431043	No COMPROMISO:	5-431043
Monto de Contrato:	\$ 1,204,316.27	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	31 DE JULIO DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	140 DIAS NATURALES

CONVENIO

Monto	Plazo	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaJe %)	74.06%	74.04%	-0.01%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 1,204,316.27	\$ 205,763.22	\$ 998,553.05
Porcentaje financiero	100.00%	17.1%	82.91%
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	8.00	8	0.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 1,204,316.27	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ -	EST.	\$ -
PENDIENTE DE PAGO: 1 A 4	\$ 205,763.22	HASTA EST. 4	\$ 205,763.22
EN REVISION:	\$ -	EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	0.00%	% PENDIENTE DE PAGO	17.09%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*Con fecha 20 de diciembre se realizará recorrido de obra para verificación de las observaciones realizadas de las no conformidades realizadas en visitas anteriores