

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula14

Actualización: 02/01/2025

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:IO-50-GYR-050GYR119-N-43-2024

Fecha de Adjudicación:06-nov-24

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

EMPRESA:

SUPERVISION, COORDINACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO:2-22200022-5-431055

No COMPROMISO:5-431055

Monto de Contrato:\$9,830,881.58

Monto de Anticipo:0

Periodo de Ejecución:07-NOV-2024 AL 02-OCT-2025

Plazo de Ejecución:330 DIAS

CONVENIO

Monto☐

Plazo☐

Fecha:

Periodo:

Importe:

Número:

Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	13.01%	5.43%	7.58%
Financiero (Importes C/IVA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			0
Materiales		0.00%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$9,830,881.58	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$9,830,881.58	HASTA EST. No.:	
AUTORIZADA:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	0.00%
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

SE EFECTÚA RECORRIDO CON PERSONAL DE LA CONTRATISTA PARA LA REVISIÓN DEL PERIMETRO E INTERIOR DEL PREDIO QUE GUARDA LA OBRA DE LA CLINICA 15; SE EFECTÚA RECORRIDO CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA QUE SE PRESENTA EN LA MISMA CON PERSONAL DE LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL IMSS Y DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA