



# CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula **88**  
Actualización: **31 de diciembre de 2024**

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-21-2023	Fecha de Adjudicación:	23-may-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR 36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:	ALFREDO FERRER PEREGRINA		
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-43986	No COMPROMISO:	5-43986
Monto de Contrato:	\$5,152,978.47	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	08/06/2023 AL 01/07/2024	Plazo de Ejecución:	390 días naturales

### CONVENIO

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:			0
Periodo:	0	Importe:	0	Número:	0	Número compromiso:	0

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	80.25%	19.75%
Financiero (Importes S/IVA)	\$5,152,978.47	\$4,797,142.43	\$355,836.04
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$5,977,455.03	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$4,797,142.43	HASTA EST. No.:	18 (DIECIOCHO) ADICIONAL
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

## Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

1.- CONVENIO ADICIONAL AL PLAZO EN TRAMITE