

Superficice del Tereno



Superficice Construida

2,577.94

No. De Procedimiento: LO-50-GYR-050GYR056-N-1-2024

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula Actualización:

3 24-sep

DATOS GENERALES LOCALIDAD: BOCHIL, CHIAPAS **UNIDAD: HOSPITAL RURAL BIENESTAR** Superficice Estacionamiento Superficice Obra Exterior Superficice Apliacion y 101.19 2332.12 **CONTRATO**

Fecha de Adjudicación:

No COMPROMISO:

S-57623

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

"UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL UBICADO EN AVENIDA EL NARANJO S/N, SUR PONIENTE, COLONIA MORELOS, C.P. 29770, BOCHIL, CHIAPAS"

EMPRESA:

No. DE CONTRATO:

GRUPO IDC DEL SURESTE, S.A DE C.V.

1-22570004-S-57623

Importe:

Periodo de Ejecución:		\$ 298,617.67 (C/IVA) 09 de agosto de 2024 al 06 de noviembre de 2024			Monto de Anticipo:	90 días naturales	
					Plazo de Ejecución:		
CONVENIO 1							
Monto		Plazo	11	Fecha:			
Periodo:		Importe:		Número:		Número compromiso:	
CONVENIO 2							
Monto		Plazo	11	Fecha:			
Periodo:		Importo:		Número:		Número compromiso:	

PROCESO DE OBRA (CON IVA)						
AVANCES Fisico, (En porcentaje %)		OGRAMADO	REAL	DES	DESVIACIÓN -17.67%	
		61.88%	44.21%			
Financiero (Importes C/IVA)	\$	82,005.88	\$ 82,005.88	\$	0.00	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)		8	8		0	
Materiales				1 ,	0.00%	

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)				
ESTIMACIONES				
MONTO CONTRATO:	\$ 298,617.67	MONTO CONVENIDO:		
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:		
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:		
EN REVISION:	\$ 82,005.88	HASTA EST. No.:	1	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				

AMORTIZACION DE ANTICIPO					
EJERCICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
2022	\$ 0.00	\$ 0.00			
2023	\$ 0.00	\$ 0.00			
PENALIZACIONES (SIN IVA)					

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

VISTA GENERAL DE LA OBRA



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

- * SE REALIZA VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES
- * SE COMIENZA GESTIÓN PARA CONEXIÓN ANTE CFE

PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA
REVISIÓN	100.00%	100.00%	0.00%
VERIFICACIÓN	81.08%	32.43%	-48.65%
TRÁMITES Y ENTREGABLES FINALES	0.00%	9.91%	9.91%