

VISTA GENERAL DE LA OBRA

• **Casa de Maquinas.** Se realiza el colado de cadenas de remate en el preli de azotea del cuarto electrico, se ejecutan los apalanados al interior y exterior de los muros perimetrales del cuarto electrico, se realiza la aplicacion de rimer en prete de instalaciones, se realizan trabajos de soldadura en conexiones de estructura metálica actualmente se cuenta con 27 columnas coladas, 48 vigas primarias y 43 secundarias de un total de 39 columnas y 54 vigas primarias y 67 vigas secundarias que conforman la planta baja, para el primer nivel se cuenta actualmente con 9 columnas coladas, 30 vigas primarias y 43 vigas secundarias de un total de 18 columnas, 48 vigas primarias y 30 vigas secundarias que conforman este nivel. Para la PTAR se realiza el trabajos de montaje de modulos de la planta de tratamiento.



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se encuentra en formalización un Tercer Convenio Modificatorio.

GASTOS EJERCIDOS:		
AMORTIZACIÓN DE APORTACIÓN		
EJERCICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
2022	\$436.389 70	\$1745.475.894.86
2023	\$407.233.387 22	\$1.338.262.507.64
2024	\$787.024.632.39	\$55.237.875.25

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE			
PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA
OBRA CIVIL		58.796%	
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		1.8000%	
INSTALACION DE GAS L.P.		0.0000%	
INSTALACION ELECTRICA		4.5500%	
SISTEMA DE PARRABAYOS		0.3000%	
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		2.3900%	
INSTALACION DE GASES MEDICINALES		1.2000%	
CABLE ESTRUCTURADO		0.7000%	
INSTALACION DE SISTEMA ENFERMO-ENFERMEDIA		0.3800%	
INSTALACION DE SONIDO		0.0000%	
INSTALACION DE TELEFONIA		0.0000%	
INSTALACION DE INFORMATICA		0.5000%	
INSTALACION DE TELEVISION		0.0080%	
DETECCION DE INCENDIO		0.1300%	
INSTALACION DE INFORMATICA		0.3000%	
INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO		0.0700%	
INSTALACION DE CORREO PNEUMATICO		0.5000%	
AUTOMATIZACION		0.4000%	

AVANCE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PONDERADO %	DESGLOSE	
72.68%	REAL DE OBRA	71.27%
	MATERIALES	1.41%