

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, derivado de los trabajos para la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora”.

Empresas: C. Manuel de Jesús de Paz Cruz

Contrato: 2-13270001-5-43738, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$393,080.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 12 de diciembre de 2016

Fecha de Término contractual: 25 de marzo de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	60.3961%	93.67%
<i>Financiero:</i>	\$0.00	\$368,198.04

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	No ha presentado estimaciones
Importe estimado Pagado	\$0.00	No ha presentado estimaciones
Importe programado para pago	\$0.00	No ha presentado estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se han presentado estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se han presentado estimaciones
Suma Acumulada Total	\$0.00	

Nota: Este atraso de los trabajos del UVIE, es debido a los trabajos que no ha ejecutado la empresa contratista.