

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

### Nota Informativa

**Obra:** Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, derivado de los trabajos para la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora”.

**Empresas:** C. Manuel de Jesús de Paz Cruz

**Contrato:** 2-13270001-5-43738, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** \$393,080.00 más IVA.  
**Importe Convenio (C-1):** \$115,500.00 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 12 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 25 de marzo de 2017  
**Fecha de Término Convenio (C-1):** 16 de junio de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	60.3961%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$156,000.00	\$508,580.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$156,000.00</b>	hasta la estimación 02
Importe estimado Pagado	\$0.00	No ha presentado estimaciones
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	<b>No ha presentado estimaciones</b>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se han presentado estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se han presentado estimaciones
Suma Acumulada Total	<b>\$156,000.00</b>	