

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, durante la Ejecución de los Trabajos de Remodelación del Servicio de Tococirugía, del Hospital General Regional N° 1

Empresas: FERNANDO VAZQUEZ AGUILERA

Contrato: 2-14230002-5-43675

Importe contratado: \$183,000
\$212,280 con IVA.
Fecha de Inicio contrato: 30 de marzo de 2016
Fecha de Término contractual: 16 de septiembre de 2016
Fecha de inicio de convenio:
Fecha de Término de convenio:

Avances de Obra:	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	76.67%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$162,748.00	hasta la estimación No. 6
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$162,748.00	