

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra en la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora.

Empresas: C. Miguel Ángel Amarillas Camacho

Contrato: 2-13270001-5-43714, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$307,200.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 06 de octubre de 2016

Fecha de Término contractual: 12 de febrero de 2017

Fecha de Término Convenio C-1:

Importe de Convenio C-1: \$

Importe Total Contrato y Convenio C-1: \$

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	52.3763%	100.00%
Financiero:	\$160,900.00	\$307,200.00

Nota: ESTE ATRASO DE LOS TRABAJOS DEL DRO, ES DEBIDO A LOS TRABAJOS QUE NO HA EJECUTADO LA EMPRESA CONTRATISTA.

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$160,900.00	Estimaciones 1 y 2
Importe estimado Pagado	\$160,900.00	Estimaciones 1 y 2
Importe programado para pago	\$0.00	No ha presentado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se han presentado más estimaciones
Suma Acumulada Total	\$160,900.00	