

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, en la Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Saltillo, Coahuila.

Empresas: Carlos Armando García Carrillo

Contrato: 2-15050001-5-43722 (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$ 268,453.40 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 17 de octubre de 2016

Fecha de Término contractual: 13 de febrero de 2017

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$140,754.40	\$268,453.40

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$140,754.40	hasta la estimación 02
Importe estimado Pagado	\$140,754.40	De la estimación 01 a la 02
Importe programado para pago	\$127,699.00	Estimación 08, falta ingresarla para pago por parte del DRO.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$268,453.40	