



Ciudad de México a 31 de marzo de 2019

### Nota Informativa

Objeto: Proyecto Integral Relativo al programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del Inmueble, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Colonia Centro, Código postal 62780, Municipio de Zacatepec, Estado de Morelos.

Contrato N° 2-17180004-4-43820

Empresa: UDRÁ México S.A. de C.V., Constructora San José S.A. de C.V.

Importe contratado: \$115'874,342.76 Mas I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 01 de enero de 2018  
Fecha de Término contractual: 14 de agosto de 2018  
Fecha de suspensión temporal total: 15 de junio de 2018  
Fecha estimada de termino: 30 de agosto de 2019

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	27.32%	42.69%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$25'024,245.43	\$114'437,500.91

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$25'024,245.43</b>	<b>Hasta la estimación 11</b>
Importe estimado Pagado	\$25'024,245.43	Estimación 1-11
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$25'024,245.43</b>	

