



Ciudad de México, a 31 de marzo 2019

### Nota Informativa

Obra: Director Responsable de Obra durante la Sustitucion del HGR No. 36 de 415 c. por el HGP de 210 c. y por el HGR 205 c. en San Andres, Cholula, Puebla

Empresa: Serrano Ingenieros de Puebla S.A. de C.V.

Contrato: 1-17220002-5-43874

Importe Contratado: \$858,400.00

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Termino contractual: 28 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	50.00%	100.00%
Financiero:	\$0.00	\$858,400.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$0.00	
Importe Estimado Pagado		
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$0.00</b>	

Comentarios: En Proceso tramites, licencias y permisos objetos de este concreto.