



Ciudad de Mexico, a 31 de marzo de 2019

Nota Informativa

Obra: Rehabilitacion Integral Estructural del Inmueble de la UMAE CMN Siglo XXI

Empresa: Constructora Germer S.A. de C.V.

Contrato: 2-17370002-4-43825

Importe Contratado: \$19,703,897.58

Fecha de inicio contratado: 17 de octubre de 2017

Fecha de Termino contractual: 6 de enero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	100.00%	100.00%
Financiero:	\$	\$6,638,701.65	\$19,672,371.34

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$6,638,701.65	Estimacion No. 21
Importe Estimado Pagado	\$6,638,701.65	Hasta estimacion No. 21
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$6,638,701.65	