



Ciudad de Mexico, a 31 de marzo 2019

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la Rehabilitación Estructural de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 Cerro Gordo, Ecatepec

Empresa: Concretos San Cayetano, S.A. de C.V. / Alvarga Construcciones S.A. de C.V.

Contrato: 2-17150004-4-43827

Importe Contratado: \$259,623,821.26

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Terminación contractual: 30 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	5.65%	49.86%
Financiero:	\$15,033,494.29	\$129,448,437.28

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$15,033,494.29	estimacion 1-7
Importe Estimado Pagado	\$15,033,494.29	estimacion 1-7
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$15,033,494.29	

Comentarios: Obra sin avance por falta de definición de áreas