

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (**UVIE**), derivado de los trabajos para la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora.

Empresa: C. Manuel de Jesús de Paz Cruz

Contrato: 2-13270001-5-43738, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Importe contrato: | \$393,080.00 más IVA. |
| Importe Convenio (C1): | \$115,500.00 más IVA. |
| Importe Convenio (C2): | \$165,000.00 más IVA. |
| Total contratado: | \$673,580.00 más IVA. |

| | |
|--|-------------------------|
| Fecha de Inicio contrato: | 12 de diciembre de 2016 |
| Fecha de Término contractual: | 25 de marzo de 2017 |
| Fecha de Término Convenio (C1): | 16 de junio de 2017 |
| Fecha de terminación Convenio (C2): | 30 de abril de 2018 |

| <u>Avances de Obra:</u> | <u>Real</u> | <u>Programado</u> |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| <i>Físico:</i> | 97.54% | 97.54% |
| <i>Financiero:</i> | \$336,405.00 | \$657,000.00 |

| Concepto | Importe S/IVA | Comentarios |
|---|---------------------|---------------------------|
| Importe estimado Total | \$336,405.00 | De la estimación 1 a la 6 |
| Importe estimado Pagado | \$336,405.00 | |
| Importe programado para pago | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | \$0.00 | |
| Suma Acumulada Total | \$336,405.00 | |