

Ciudad de México a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Dirección Responsable de Obra (D.R.O.) derivado de la Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes”.

Contrato N.º 2-09010001-5-43755
Convenio N.º 2-15010001-5-43755C1-17

Empresa: C. Miguel Ángel Amarillas Camacho

Importe contratado: \$607,700.00 Más I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 16 de junio de 2017

Fecha de Término contractual: 01 de marzo de 2018

Fecha de Término probable Convenio: 20 de junio de 2018

| Avances de Obra: | <i>Real</i> | <i>Programado</i> |
|----------------------------|--------------|-------------------------|
| <i>Físico:</i> | 100.00% | 100.00% |
| <i>Financiero con IVA:</i> | \$403,600.00 | \$607,700.00 Más I.V.A. |

| Concepto | Importe C/IVA | Comentarios |
|---|---------------------|---|
| Importe estimado Total | \$0.00 | Estimaciones en revisión |
| Importe estimado Pagado | \$0.00 | |
| Importe programado para pago | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | \$403,600.00 | Estimaciones 1 a la 7, que suman un monto total de \$403,600.00 (en revisión) |
| Suma Acumulada Total | \$403,600.00 | |

Derivado del segundo convenio en plazo celebrado con el contratista, se realizará un convenio modificatorio en plazo y en monto en el contrato del DRO, a efecto de cumplir con los términos contractuales del DRO pendientes por el cierre de obra.