



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

**Nota Informativa**

**Obra:** Servicios relacionados a un Director Responsable de Obra, durante la "Rehabilitación y Reforzamiento Estructural (Reestructuración) del cuerpo B del Hospital General Regional N° 36, en San Alejandro, Puebla.

**Empresas:** Serrano Ingenieros de Puebla, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-08220002-5-43684

**Importe contratado:** \$593,100.00 más IVA

**Fecha de Inicio contrato:** 11 de mayo de 2016

**Fecha de Término contractual:** 06 de noviembre de 2016

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$345,400.02	\$593,100.00

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$400,664.03</b>	hasta la estimación No. 07
Importe estimado Pagado	\$400,664.03	De la estimación 01 a la 07
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$400,664.03</b>	

*Ra*