

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: **Director Responsable de Obra (D.R.O.)**, derivado de la Construcción del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (**C.A.I.C.E.**), en **Hermosillo, Sonora**.

Empresa: **Director Responsable de Obra** (Miguel Ángel Amarillas Camacho)

Contrato: **2-16270001-5-43762**, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato: \$554,500.00 S/IVA

Fecha de inicio contractual: **05-julio-2017**

Fecha de término contractual: **14-febrero-2018**

Fecha de terminación del convenio C1: 19 de julio de 2018

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	39.39%	31.340%
<i>Financiero:</i>	\$133,300.00	\$173,777.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$133,300.00	
Importe estimado Pagado	\$133,300.00	De la estimación 1 a la 3
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$133,300.00	