

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

Nota Informativa

- Obra:** Dirección Responsable de Obra durante los trabajos de Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en **Ciudad Acuña, Coahuila.**
- Empresas:** C. Olga Lidia Benavides Obregón
- Contrato:** 2-15050002-5-43767, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$707,800.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 27 de julio de 2017

Fecha de Término contractual: 26 de septiembre de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	38.82%	42.60%
<i>Financiero:</i>	\$274,800.00	\$301,800.00 S/I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$318,768.00	Monto reflejado hasta la estimación N° 8
Importe estimado Pagado	\$318,768.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$318,768.00	