



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra durante la ejecución del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.

Empresas: Ingeniería Dinámica y Servicios del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Contrato: 2-14160003-5-43761

Importe contratado: \$ 628,500.00 más IVA

Fecha de Inicio contrato: 28 de junio de 2017

Fecha de Término contractual: 19 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	44.23%	49.66%
Financiero:	\$277,985.55	\$312,113.10

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$220,400.01	hasta la estimación No. 06
Importe estimado Pagado	\$220,400.01	Hasta la estimación no. 06
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$220,400.01	