



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas con motivo de la ejecución del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas en el municipio El Marques, Querétaro.

Empresas: Miguel Garcia Barrera

Contrato: 2-09230002-5-43775

Importe contratado: \$900,167.00 más IVA

Fecha de Inicio contrato: 18 de agosto de 2017

Fecha de Término contractual: 04 de mayo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	28.00%	80.00%
Financiero:	\$252,046.76	\$ 720,133.60

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$274,389.78	hasta la estimación No. 04
Importe estimado Pagado	\$274,389.78	Hasta la estimación no. 04
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$274,389.78	

Rc