

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** Proyecto Integral para la Remodelación de los niveles P.B., 1, del 3 al 8 y Fachadas del Cuerpo "B" del Hospital General Regional No. 36, en San Alejandro, Puebla.

**Empresa:** EPCCOR, S. A. de C. V.

**Contrato:** 2-08220002-4-43757

**Importe contratado:** \$184, 028,851.29 sin IVA

**Importe asignado inicial:** \$25, 870,891.00 sin IVA

**Fecha de Inicio contrato:** 22 de junio de 2017

**Fecha de Término contractual:** 31 de diciembre de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	6.90%	8.30%
Financiero:	\$ 12'697,990.74	\$15'274,394.66

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$ 11,960,068.89</b>	Hasta la estimación: 07
Importe estimado Pagado	\$ 11,960,068.89	
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$ 11,960,068.89</b>	

*Rz*