



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

**Nota Informativa**

**Obra:** Director Responsable de Obra durante la ejecución del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas en El Marques, Querétaro.

**Empresas:** Ricardo Antonio López Celis

**Contrato:** 2-09230002-5-43764

**Importe contratado:** \$600,970.00 más IVA

**Fecha de Inicio contrato:** 11 de julio de 2017

**Fecha de Término contractual:** 28 de marzo de 2018

| <b>Avances de Obra:</b> | <b>Real</b>  | <b>Programado</b> |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Físico:                 | 80.61%       | 100.00%           |
| Financiero:             | \$484,441.92 | \$600,970.0       |
| 0                       |              |                   |

| <b>Concepto</b>   | <b>Importe C/IVA</b> | <b>Comentarios</b>                                      |
|---|----------------------|---|
| <b>Importe estimado Total</b>   | <b>\$561,927.20</b>  | hasta la estimación No. 01                              |
| Importe estimado Pagado   | <b>\$561,927.20</b>  | Hasta la estimación no. 01                              |
| Importe programado para pago  |                      |   |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero |                      | No se ha presentado estimación                          |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción                        |                      | Dictamen en revisión para ampliación en tiempo y monto. |
| <b>Suma Acumulada Total</b>   | <b>\$561,927.20</b>  |   |

*R*