



Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, bajo la condición de pago a Precio Alzado, derivado de la ejecución de los Trabajos del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, Ubicado en Circuito Universidades, Segunda Etapa S/N, (Parcela 54 Z-3 P 1/1), Ejido La Purísima del Municipio de El Marqués, Querétaro.

Empresas: Arq. Fernando Vazquez Aguilera

Contrato: 2-09230002-5-43630

Importe contratado: \$657,000.00 más IVA

Fecha de Inicio contrato: 17 de agosto de 2015

Fecha de Término contractual: 30 de mayo de 2017

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Físico: | 75.76% | 100% |
| Financiero: | \$577,390.00 | \$657,000.00 |

| Concepto | Importe C/IVA | Comentarios |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Importe estimado Total | \$577,390.00 | hasta la estimación No. 20 |
| Importe estimado Pagado | | De la estimación 01 a la 20 |
| Importe programado para pago | | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | | No se ha presentado estimación |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | | No se ha presentado estimación |
| Suma Acumulada Total | \$577,390.00 | |

142