

Ciudad de Mexico, a 31 de diciembre 2018

Nota Informativa

Obra: **Trabajos Extraordinarios** en la Construcción del Hospital General Regional 260 Camas. El Marques, Queretaro

Empresa: Sacyr Construcción México, S. A. de C.V. / Sacyr Construcción, S.A.U. y Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 2-09230002-4-43859

Importe Contratado: \$1,328,825.22 con i.v.a.

Fecha de inicio: 20 de enero de 2016

Fecha de Termino: 31 de diciembre de 2017

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	100.00%	100.00%
Financiero:	\$	\$ 1,328,825.22	\$1,328,825.22

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$1,328,825.22	
Importe Estimado Pagado	\$1,328,825.22	
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Suma Acumulada Total	\$1,328,825.22	