

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, durante la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. N° 5, en, Tepic, Nayarit.

**Empresa:** Verificadores Asociados CGC, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14190001-5-43881, (Contrato de servicios obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

**Importe contratado:** \$119,620.64 más IVA

**Fecha de inicio contractual:** 01 de agosto de 2018

**Fecha de término contractual:** 29 de octubre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$107,419.62	\$119,620.64

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$124,606.76</b>	Estimaciones hasta estimación 3
Importe estimado Pagado	\$124,606.76	Estimación 3
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$124,606.76</b>	

El contrato se encuentra en proceso de cierre administrativo.