

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitación Estructural de la Torre del Hospital General Regional No. 25 Zaragoza

Empresa: Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. de C.V.

Contrato: 2-17360002-4-43822

Importe Contratado: \$260,955,402.64

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Terminación contractual: 8 de noviembre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	6.64%	TERMINACIÓN ANTICIPADA
Financiero:	\$	\$17,321,719.22	

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$17,321,719.22	
Importe Estimado Pagado	\$17,321,719.22	Hasta estimación No, 5
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$17,321,719.22	

Comentarios: Se llevó a cabo la terminación anticipada