

Ciudad de México a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas derivado de la Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes”, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.

Contrato N° 2-15010001-5-43834

Empresa: Gabriel Enrique Remes Álvarez

Importe contratado: \$280,000.00 Más I.V.A.

Importe convenio: \$100,000.00 Más I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 13 de marzo de 2018

Fecha de Término contractual: 10 de julio de 2018

Fecha de Término convenio C1: 30 de noviembre de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$380,000.00	\$380,000.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$440,800.00	Hasta la estimación 09
Importe estimado Pagado	\$440,800.00	Estimación 1-9
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$440,800.00	

Con fecha 05 de diciembre de 2018, se ingresaron las estimaciones de la 6 a la 9, por lo que la Residencia de Obra se encuentra elaborando Finiquito y Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones.