

Ciudad de Mexico, a 31 de diciembre 2018

**Nota Informativa**

Obra: Proyecto Integral Para la Rehabilitacion Estructural de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 Cerro Gordo, Ecatepec

Empresa: Concretos San Cayetano, S.A. de C.V. / Alvarga Construcciones S.A. de C.V.

Contrato: 2-17150004-4-43827

Importe Contratado: \$259,623,821.26

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018

Fecha de Termino contractual: 30 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	5.81%	40.06%
Financiero:	\$15,033,494.29	\$104,005,302.80

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$15,033,494.29	estimacion 1,2,3
Importe Estimado Pagado	\$15,033,494.29	estimacion 1,3
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$15,033,494.29</b>	

**Comentarios:** a la fecha, se tiene pendiente la entrega a la contratista de la licencia de impacto ambiental y medio ambiente, ya que estas se encuentran en tramite por parte del DRO

Esta pendiente **por parte de la contratista** entregar de constancia de alta de obra y alta de seguro social de los trabajadores

A la fecha, la obra esta en proceso de regularizacion contractual mediante acta de suspension total, la cual se encuentra en revision para su posterior formalizacion